

ATMOS - Inbetriebnahmeauftrag

Auftraggeber:

Firma / Name:

PLZ / Ort:

Telefon / Fax:

Email:

Leistungserbringungsort:

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon / mobil / Fax:

Email:

Anlagenbeschreibung:

Holzvergaser Typ..... Pelletkessel Typ..... Kombikessel Typ.....

Bemerkungen:

Die Inbetriebnahme umfasst:

- Anlagenabnahme
- ausführliche Unterweisung des Kunden im Umgang mit dem Kessel
- Parametereinstellungen Kessel und Regelung (ACD01)
- Kesselinbetriebnahme nach Inbetriebnahme Protokoll
- Kesselfeineinstellung
- Abgasmessung mit Belegdruck
- Ausfüllen des Garantieprotokolls
- Inkl. An- und Abfahrt / Dauer vor Ort ca. 4h

• folgende Bedingungen müssen beim Eintreffen unseres Kundendienstmonteurs erfüllt sein:

- Anlage ist betriebsbereit und der Kessel ist aus und gereinigt
- Anlage ist gefüllt und vollständig elektrisch verdrahtet
- Alle Sicherheitsarmaturen sind angeschlossen
- ausreichend geeigneter Brennstoff ist vorhanden
(für HVG: unbehandeltes Stückholz, Ø ca.12-15cm, Länge 300 oder 500 mm entspr. Kessel, Restfeuchte 12-15%, für Pellet DIN Plus Norm)

Bitte beachten Sie: Ist kein geeigneter Brennstoff vorhanden, kann die Messung und Feineinstellung des Kessels von uns nicht vorgenommen werden!

Sind zusätzliche Arbeiten notwendig, da oben aufgeführte Punkte nicht erfüllt sind, wird Material nach Aufmaß und Arbeitsleistung mit netto 49,00€/ Stunde separat in Rechnung gestellt!

Unterschrift / Stempel Auftraggeber / Kunde

Unterschrift, dass der Kunde über die Voraussetzungen informiert wurde